ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ HƯƠNG BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2305 /UBND-KT V/v báo cáo kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 *(Tháng 11 - năm 2026)*	*Hương Bình, ngày 20 tháng11 năm 2026*

Kính gửi:
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.

Thực hiện các Văn bản số 12008/UBND-TH ngày 17/11/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện Kết luận tại Hội nghị giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; số 11291/UBND-TH ngày 30/10/2026 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Sau khi rà soát, UBND Hương Bình báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công kỳ tháng 11 năm 2026 như sau:

Trên địa bàn xã Hương Bình có 01 công trình Khắc phục sạt lở mái ta luy tuyến đường trục thôn TT19 tại thôn 8, xã Hương Bình thuộc nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 có tổng kinh phí dự án là 7.000.000.000 đồng, trong đó kế hoạch vốn giao năm 2026 là 6.740.000.000 đồng gồm (nguồn kéo dài 5.900.000.000 đồng, nguồn trong năm 840.000.000 đồng); đến nay công trình đã thi công hoàn thành 100% khối lượng theo hồ sơ thiết kế - Dự toán được phê duyệt; Kinh phí đã giải ngân được 5,97/6,740 tỷ đồng đạt tỷ lệ 88,58% (kinh phí được cấp). Hiện nay, UBND xã đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu đưa vào sử dụng và thanh toán kinh phí được cấp còn lại theo quy định.

(chi tiết có biểu kèm theo)

Ủy ban nhân dân xã báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các PCT UBND xã; - Văn phòng HĐND và UBND xã; - Lưu: VT, KT.	**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN** **KT. CHỦ TỊCH** **PHÓ CHỦ TỊCH** **Thái Hồng Sang**